



## 6.1.4. Acciones de Defensa Civil de INADE

## SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCION - INADE

**COMISION MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES**  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE OBRAS DE EMERGENCIA REALIZADAS POR EL INADE EN LA ZONA SUR DEL PAÍS**  
**DURANTE EL AÑO 2004**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Ubicación			Unidad Ejecutora	Del Contrato			Fecha de Inicio Real	Fecha de término	Avance Económico		Población Beneficiada	Puestos Generados	Observaciones
		Dpto	Provincia	Distrito		Plazo días	Monto Mes Soles	Modalidad Ejecutora			Pagado Soles	%			
<b>TOTAL</b>							<b>1,638,060</b>				<b>1,619,220</b>		<b>13,371</b>	<b>4,772</b>	
1 (*)	Rehabilitación C.V: Maquete Baja Sirenachayoc- Unión Vista Alegre Lobo Tawantinsuyo	Cusco	La Convención	Quimbiri	PESCS	90	695,360	EPD	21/11/2003	19/02/2004	695,360.00	100%	3,000	1,381	Ejecutado
2	Rehabilitación Ramal Carrretero Palma Real -Calaminayoc-Alto Unión -Cinta Verde- Majungari	Cusco	La Convención	Echarate	PESCS	60	287,840	EPD	15/07/2004	13/09/2004	269,000.00	93%	3,000	815	Ejecutado
3	Rehabilitación Ramal Carrretero Chirialo-San Antonio -Maleriato-Tucaminas-Alto Cinalo. La Rinconada	Cusco	La Convención	Echarate	PESCS	60	297,720	EPD	15/07/2004	13/09/2004	297,720.00	100%	3,215	830	Ejecutado
4	Rehabilitación Puente Pasarela Puquientimari	Cusco	La Convención	Echarate	PESCS	15	52,500	EPD	15/07/2004	30/07/2004	52,500.00	100%	906	152	Ejecutado
5 (*)	Rehabilitación Caminos Rurales Trocha Carrozable Quehue Kecha Kecha	Cusco	Canas	Tupac Amaru	PESCS	45	117,810	EPD	21/11/2003	FALSO	117,810.00	100%	750	322	Ejecutado
6 (*)	Rehabilitación Infraestructura Menor de Riego Sistema de Riego Pulpera Tres Estrellas Urinsaya	Cusco	Espinar	Ccoporaque	PESCS	60	58,310	EPD	17/11/2003	16/01/2004	58,310.00	100%	750	285	Ejecutado
7 (*)	Rehabilitación Infraestructura Menor de Riego Irrigación Capillapampa Urinsaya	Cusco	Espinar	Ccoporaque	PESCS	60	57,120	EPD	17/11/2003	16/01/2004	57,120.00	100%	600	300	Ejecutado
8 (*)	Rehabilitación Infraestructura Menor de Riego Sistema de Riego Quero Pucara	Cusco	Espinar	Ccoporaque	PESCS	90	71,400	EPD	17/11/2003	15/02/2004	71,400.00	100%	400	365	Ejecutado

Fuente : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - INADE.

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática - INDECI

Continúa...



**COMISION MULTISECTORIAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE  
 REPORTE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERO DE OBRAS DE EMERGENCIA REALIZADAS POR EL INADE EN LA ZONA SUR DEL PAIS  
 DURANTE EL AÑO 2004**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Ubicación			Unidad Ejecutora	Del Contrato			Fecha de Inicio Real	Fecha de término	Avance Económico		Población Beneficiada	Puestos Generados	Observaciones
		Dpto	Provincia	Distrito		Plazo días	Monto Mes Soles	Modalidad Ejecutora			Pagado Soles	%			
<b>TOTAL</b>							<b>2,860,241</b>				<b>2,572,011</b>		<b>1,192,000</b>		
1	Rehabilitación Canal Patapujo	Tacna	Tacna	Tarata Palca	PET	90	675,514	Contrata	10/11/2003	08/02/2004	700,257	104%	280,000 hab.	60	Ejecutado
2	Rehabilitación Canal Quilla - Chulpapalca	Tacna	Tacna	Palca	PET	60	120,000	EPD	03/11/2003	02/01/2004	119,542	100%	1,500 hab.	17	Ejecutado
3	Rehabilitación Operación y Mantenimiento Pozos El Ayro	Tacna	Tacna	Palca	PET	90	1,290,000	EPD	03/11/2003	01/02/2004	1,043,893	81%	280,000 hab.	71	Ejecutado
4	Rehabilitación Canal Uchusuma Bajo	Tacna	Tacna	Multidistrital	PET	60	285,714	Contrata	07/11/2003	06/01/2004	297,154	104%	2,500 hab.	50	Ejecutado
5	Rehabilitación Canal Challata Calientes	Tacna	Tacna	Pachia	PET	30	100,000	EPD	04/12/2003	03/01/2004	80,982	81%	280,000 hab.	31	Ejecutado
6	Rehabilitación Sistema Picotani	Tacna	Tarata	Estingue Pueblo	PET	30	95,000	EPD	04/12/2003	03/01/2004	83,418	88%	150,000 hab.	30	Ejecutado
7	Rehabilitación Canal Barroso Grande	Tacna	Tarata	Estingue Pueblo	PET	30	85,000	EPD	04/12/2003	03/01/2004	65,571	77%	180,000 hab.	20	Ejecutado
8	Instalación de Tuberías de Conexión Zona El Ayro (Bofedales)	Tacna	Tacna	Palca	PET	90	120,000	EPD	04/12/2003	03/03/2004	101,315	84%	18,000 hab.	30	Ejecutado
9	Supervisión Obras Contrata	Tacna	Tacna	Multidistrital	PET	90	89,012	Contrata	07/11/2003	05/02/2004	79,878	90%	-	-	Ejecutado

Fuente : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - INADE.

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática - INDECI

Continúa...



**COMISION MULTISECTORIAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES  
 REPORTE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERO DE OBRAS DE EMERGENCIA REALIZADAS POR EL INADE EN LA ZONA SUR  
 DURANTE EL AÑO 2004**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Ubicación			Unidad Ejecutora	Del Contrato			Fecha de Inicio Real	Fecha de término	Avance Económico		Población Beneficiada	Puestos Generados	Observaciones
		Dpto	Provincia	Distrito		Plazo días	Monto Mes Soles	Modalidad Ejecutora			Pagado Soles	%			
<b>TOTAL</b>							<b>1,038,310</b>				<b>1,038,311</b>		<b>2,620</b>		
1	Reconstrucción Defensa Rivereña Cuncacc-Curahuasi (*)	Apurímac	Abancay	Curahuasi	PESCS	120	550,000	EPD	29/09/2003	27/01/2004	550,000	100%	1,270	1,450	Ejecutado
2	Reconstrucción Defensa Rivereña con Gaviones Centro Poblado Circa	Apurímac	Abancay	Circa	PESCS	120	488,310	Contrata	13/02/2004	12/06/2004	488,311	100%	1,350	1,300	Ejecutado

Fuente : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - INADE.

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática - INDECI

(\*) Son Proyectos que se iniciaron a finales del año 2003, pero están concluyendo en los primeros meses del año 2004